



회암사지 종합개발 등 10건



양주 회암사지 종합개발



■ 사업개요

- 사업기간 : 1997년 ~ 2015년
- 위 치 : 양주시 회암동 산14-1번지(회암사지) 일원
- 사업면적(규모) : 323,117㎡ (사적 33,391㎡, 보호구역 289,726㎡)
- 총사업비 : 58,001백만원(국비 28,771 도비 14,196 시비 15,034)
- 사업내용 : 토지매입, 발굴조사, 유적정비, 박물관 건립, 단지정비(공원조성)

■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)



독립운동가 조소앙선생 기념공원사업



■ 사업개요

- 사업기간 : 2009년 ~ 2015년
- 위 치 : 양주시 남면 황방리 214-7 일원
- 사업면적(규모) : 10,864㎡ (기념공원, 본가, 전시관 1동)
- 총사업비 : 5,392백만원(국비 1,242 도비 546 시비 3,604)
- 사업내용 : 토지매입, 기념공원조성, 본가복원, 전시관 조성

■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

■ '2013년까지 추진실적

- 토지매입, 기념공원조성, 본가: 완료
- 전 시 관: 공사중(건축/전기/통신/소방)



소규모승마장 조성사업



■ 사업개요

- 사업기간 : 2012 ~ 2015년
- 위 치 : 은현면 도하리 657-1번지 일원(농어촌테마공원내)
- 사업면적(규모)
 - 대지면적 : 12,829.71㎡ (3,880평)
 - 건축면적 : 2,327.63㎡ (연면적 2,631.13㎡ 795평)
 - 실내마장 및 관리동 : 1,863.63㎡ (약 595평)
 - 마사 : 380㎡ (114평)
 - 퇴비사 : 84㎡ (25평)
- 총사업비 : 23억원(국비 6.5, 도비 1.95, 시비 14.55)
- 사업내용 : 소규모승마장 조성공사 1식

■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)



신천 생태하천복원사업(1단계)




■ 사업개요

- 사업기간 : 2008년 ~ 2015년
- 위 치 : 백석읍 흥죽천 합류부 ~ 남면 입암천 합류부
- 사업면적(규모) : L=8km
- 총사업비 : 252억원(국비176, 도비30, 시비46)
- 사업내용 : 자연형 호안정비, 수질정화시설, 퇴적오니 준설,
수생식물식재, 생태관찰로, 주민 휴식공간 등

■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)



신천 생태하천복원사업(2단계)



■ 사업개요


- 사업기간 : 2011년 ~ 2018년
- 위 치 : 남면 입암천 합류부 ~ 동두천시 경계
- 사업면적(규모) : L=12km
- 총사업비 : 310억원(국비217, 도비6, 시비87)
- 사업내용 : 자연형 호안정비, 퇴적오니 준설, 수생식물식재, 생태관찰로, 주민 휴식공간 등

■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

■ '2014년까지 추진실적

- 2013. 5. : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2014. 3. : 사업 착공
- ※ 2014. 8월 현재 공정률 8.66%



덕계천 도심하천 생태복원사업



■ 사업개요

- 사업기간 : 2013년 ~ 2015년
- 위 치 : 덕계저수지 ~ 덕계교
- 사업면적(규모) : L=1km
- 총사업비 : 60억원(국비36, 도비2, 시비22)
- 사업내용 : 자연형 호안정비, 복개구간 철거, 수생식물 식재, 생태관찰로 등


■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

\					

■ '2014년까지 추진실적

- 2014. 3. : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2014. 6. : 사업 착공
- ※ 2014. 8월 현재 공정률 3.14%



검준 폐수종말처리장 고도처리시설




■ 사업개요

- 사업기간 : 2010년 ~ 2015년
- 위 치 : 경기도 양주시 남면 검준길 184 일원
- 사업면적(규모) : 23,000㎡/일[총 2(A,B)계열(1계열 11,500㎡/일)]
- 총사업비 : 107.36억원(국비 70% , 시비 30%)
- 사업내용 : 가압 부상조 철거 및 경사판 침전조 설치, 생물 반응조 개량 등

■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)



선암-하패간 도로확포장공사



■ 사업개요

- 사업기간 : 2002. 1. ~ 2015. 12.
- 위 치 : 은현면사무소~동두천 송내(시도28호선)
- 사업면적 : 도로확포장공사 L=3.1km, B=25m
- 총사업비 : 398억원(국비 180억원, 시비 218억원)

■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

■ '2013년까지 추진실적

- 2005. 02. 15. : 실시설계 용역 준공
- 2005. 07. 11. : 보상계획 공고
- 2006. 02. 02. : 도시계획시설(도로)사업 실시설계인가
- 용지보상 추진 : 보상을 65%



쉐마기독교학교 진입도로 개설공사



■ 사업개요

- 사업기간 : 2003. 1. ~ 2015. 12
- 위 치 : 국지도56호선(용암리)~(구)지방도375호선(도하)
- 사업면적 : 도로확포장공사 L=2.5m, B=15m
- 총사업비 : 175억원(국비 5억원, 시비 170억원)

■ 연도별 투자계획


(단위:백만원)

■ '2013년까지 추진실적

- 2005. 07. : 실시설계용역 완료
- 2013. 8. : 1구간(국지도56호선~쉐마기독교학교) 철거완료
- 2013. 11. : 1구간 공사착공



경동대 진입도로 개설공사



■ 사업개요

- 사업기간 : 2011. 1. ~ 2017. 12
- 위 치 : 고읍동(시도8호선) ~ 고암동
- 사업면적 : 도시계획도로 L=2.05m, B=15m
- 총사업비 : 330억원(시비 330억원)

■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)



■ '2013년까지 추진실적

- 2011. 12. : 실시설계용역 완료
- 2013. 5. : 1구간 공사착공
- 2013. 8. : 2구간 공사착공

옥정하수처리시설 건설공사

- 양주신도시(옥정·회천)등에서 배출되는 생활하수등 발생하는 하수를 적정 처리

■ 사업개요

- 사업기간 : 2009년 11월 ~ 2015년 06월
- 위 치 : 양주시 봉양동 954-27번지 일원(면적 57,053㎡)
- 사업면적(규모)
- 총사업비 : 1,109억원(시비 234억원, 기타(원인자부담금) 875억원)
- 사업내용 : 처리용량 22,000톤/일, 차집관로 6.5km

■ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

■ '2013년까지 추진실적

- 07.01.26 : 처리장(옥정, 광적) 건설계획 수립 보고
- 07.02.07 : 대형공사 입찰방법 심의(경기도)
- 07.08.29 : 옥정하수처리시설 기본 및 실시설계 착수
- 08.01.31 : 하수처리장 건설계획 주민설명회 (회천1동사무소)
- 09.02.18 : 옥정하수처리시설 기본 및 실시설계용역 준공
- 09.03.23 : 도시관리계획 시설결정
- 09.05.29 : 공공하수처리시설 설치 인가

